

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29 грудня 2002 року № 1098
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

780	Київська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
7801000	Апарат Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
7801030	0490 Відновлення інфраструктурного об'єкту у м. Ірпінь
(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

літ державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п/п	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

ета бюджетної програми

орення належних умов для забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту

вдання бюджетної програми

п/п	Завдання
	Проведення капітального ремонту інфраструктурного об'єкту

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрями використання бюджетних коштів*	тис. гривень								
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		47 347,2	47 347,2		8 738,0	8 738,0		-38 609,2	-38 609,2
Виконання робіт з капітального ремонту інфраструктурного об'єкту в Київській області		47 347,2	47 347,2		8 738,0	8 738,0		-38 609,2	-38 609,2

Площа, на якій проведено капітальний ремонт (кв.м)	м. кв.	Проектно-кошторисна документація		705,7	705,7		130,2	130,2		575,5	575,5
--	--------	----------------------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

визначення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 збільшення площі об'єкту, на якому виконується капітальний ремонт складає 705,7 кв м, частково проведені роботи на площі 130,2 кв м Під час проведення робіт на об'єкті виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що потребувало коригування проєктно-кошторисної документації. Завершення робіт перенесені на 2025 рік.

ефективності											
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. інфраструктурного об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		67,1	67,1		67,1	67,1			

визначення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 відсутності відсутні

якості											
Рівень виконаних робіт з капітального ремонту інфраструктурного об'єкта	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		100	100		18,4	18,4		81,6	81,6

визначення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 відсоток виконаних робіт у 2024 році складає 18,4% у зв'язку з тим що під час проведення капітального ремонту виникла необхідність у додаткових обсягах робіт та потребувало коригування проєктно-кошторисної документації, що унеможливило закінчення робіт в повному обсязі. Завершення робіт перенесені на 2025 рік.

із стану виконання результативних показників
 розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками пояснюється тим, що під час виконання ремонтно-монтажних робіт виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що потребувало коригування проєктно-кошторисної документації. Завершення робіт перенесені на 2025 рік.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми

впродовж 2024 року розпочаті будівельно-монтажні роботи на стадіоні «Чемпіон» у м. Ірпінь. Виконані роботи по заміні покриття, частково проведені роботи по ремонту трибун, фундаменту, заміні огорожі. Під час встановлення технічного стану та експлуатаційної придатності проведене додаткове візуальне та інструментальне обстеження трибун, за результатами якого виявлені приховані пошкодження, відповідно виникла потреба у здійсненні коригування проєктно-кошторисної документації, якою

Зважається зміна конструктивних рішень, та, як наслідок, необхідність у додаткових обсягах робіт, що, у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені строки.
Ціна робіт перенесені на 2025 рік.

почаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

часовий виконавач обов'язків
Головника установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)