

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29 грудня 2002 року № 1098
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

780
 (КПКВК ДБ)
 7801000
 (КПКВК ДБ)
 7801020
 (КПКВК ДБ)

Київська обласна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
 Апарат Київської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
 0490 Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

ці державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

та бюджетної програми
 овлення зруйнованого майна та інфраструктури

дання бюджетної програми

п	Завдання
	Відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		356 393,2	356 393,2		231 551,4	231 551,4		-124 841,8	-124 841,8
Капітальний ремонт житлового фонду (триміщя)		289 610,9	289 610,9		181 810,3	181 810,3		-107 800,6	-107 800,6

Реконструкція житлового фонду (гривень)		66 782,3	66 782,3		49 741,1	49 741,1		-17 041,2	-17 041,2
---	--	----------	----------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

існує щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

біжність між асигнуваннями спеціального фонду затвердженим паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками виникли з причини, що під час об'єктів, виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що також потребувало коригування проєктно-кошторисної документації та, у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені строки.

видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

1 зної вої міни	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ультимативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо капітального ремонту житлових будинків	од.	Розпорядження КМ У від 10 січня 2023 року №20-р, від 29 березня 2024 року № 283-р, рішення міжвідомчої комісії, проєктно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		14	14		8	8		6	6

Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо реконструкції житлових будинків	од	Розпорядження КМУ від 10 січня 2023 року №20-р, від 29 березня 2024 року № 283-р, рішення міжвідомчої комісії, проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	4	4	2	2	2	2
---	----	--	---	---	---	---	---	---

визначення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 з 2024 року 8 з 18 пошкоджених об'єктів, які внесені до Державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та, на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо капітального ремонту та реконструкції житлових будинків введені в експлуатацію, по 2 об'єктах завершені будівельні роботи, по 8 об'єктах відновлювальні роботи продовжуються та перенесені на 2025 рік.

Кількість багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій	од	Розпорядження КМУ від 10 січня 2023 р. №20-р, від 29 березня 2024р. № 283-р, акт виконаних робіт	14	14	8	8	6	6
Кількість багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено реконструкцію	од	Розпорядження КМУ від 10 січня 2023 р. №20-р, від 29 березня 2024р. № 283-р, акт виконаних робіт	4	4	2	2	2	2

визначення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 14 одиниць багатоквартирних житлових будинків у Київській області, на яких виконується капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій (8 введені в експлуатацію з 2024 року) та багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено часткова реконструкція у кількості 4 одиниці (по 2 завершені відновлювальні роботи)

Середні витрати на виконання капітального ремонту з відновленням несучих конструкцій одного житлового будинку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	20 686,5	20 686,5	22726,3	22726,3	2039,8	2039,8
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції пошкодженого одного житлового будинку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	16 695,6	16 965,6	24870,5	24870,5	8174,9	8174,9

визначення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

іст' між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками пояснюється коригуванням зо-кошторисної документації та виникла необхідність у додаткових обсягах робіт

кості										
Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту житлових будинків у загальному обсязі робіт за укладеними договорами в натуральному вираженні	відс	Акт виконаних робіт		100	100	57	57		43	43
Відсоток виконаних робіт з реконструкції житлових будинків	відс	Акт виконаних робіт		100	100	50	50		50	50

ня щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

іст' між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками пояснюється коригуванням проектно-исної документації та виникла необхідність у додаткових обсягах робіт

стану виконання результативних показників

іст' між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками пояснюється тим, що під час виконання ьних робіт на низці об'єктів, виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що також потребувало коригування проектно-кошторисної документації та, у свою чергу, сливило закінчення робіт у встановлені строки.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми

гом 2024 року введено в експлуатацію 8 об'єктів. По 2 об'єктах звершені відновлювальні роботи. Під час виконання будівельних робіт на низці об'єктів, виникла ідність у додаткових обсягах робіт, що також потребувало коригування проектно-кошторисної документації та у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені и. Завершення будівельно-монтажних робіт перенесені на 2025 рік.

зачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

асовий виконаувач обов'язків

ника установи -головного розпорядника

етних коштів

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)