

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29 грудня 2022 року № 1098
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

780
 (КПКВК ДБ)
7801000
 (КПКВК ДБ)
7801040
 (КПКВК ДБ)

Київська обласна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
 Апарат Київської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)

0490
 (КФКВК)

Відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії

та державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

та бюджетної програми
 зовлення зруйнованого майна та інфраструктури
 ідання бюджетної програми

п	Завдання
	Відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області

ятки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		189 526,0	189 526,0		97 408,7	97 408,7		-92 117,3	92 117,3
Капітальний ремонт житлового фонду (гривні/цента)		136 687,3	136 687,3		61 493,2	61 493,2		-75 194,1	75 194,1
Реконструкція житлового фонду (гривні/цента)		52 838,7	52 838,7		35 915,5	35 915,5		-16 923,2	16 923,2

тис. гривень

внесення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

біжність між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками виникли з причини, що відбувалося игування переліку та перерозподіл фінансування. Також під час виконання будівельних робіт на низці об'єктів, виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що також ребувало коригування проєктно-кошторисної документації та, у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені строки.

датки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо капітального ремонту житлових будинків	од.	Постанова КМУ від 10.05.2024 № 528, рішення міжвідомчої комісії		14	14		8	8		6	6

Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо реконструкції пошкоджених житлових будинків..	од	Постанова КМУ від 10.05.2024 № 528, рішення міжвідомчої комісії	4	4	2	2	2	2
--	----	---	---	---	---	---	---	---

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 огом 2024 року 8 з 18 пошкоджених об'єктів, які внесені до Державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, иниених збройною агресією російської федерації, та, на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо капітального ремонту та реконструкції житлових будинків введені в уатацію, по 2 об'єктах завершені будівельні роботи, але не були введенні в експлуатацію, по 8 об'єктах відновлювальні роботи продовжуються та перенесені на 2025 рік.

продукту								
Кількість багатоквартирних житлових Будинків, на яких проведено капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій	од	Постанова КМУ від 10.05.2024 № 528, рішення міжвідомчої комісії	14	14	8	8	6	6
Кількість багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено реконструкція	од	Постанова КМУ від 10.05.2024 № 528, рішення міжвідомчої комісії	4	4	2	2	2	2

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 ість багатоквартирних житлових будинків у Київській області, на яких виконується капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій 14 одиниць (8 введені в уатацію протягом 2024 року) та багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено часткова реконструкція у кількості 4 одиниці (по 2 завершені відновлювальні роботи) ефективності

Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту з відновленням несучих конструкцій одного житлового будинку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	9 763,4	9 763,4	7686,65	7686,65	-2076,75	-2076,75
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції пошкодженого одного житлового будинку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	13 209,7	13 209,7	17957,75	17957,75	-4748,05	--4748,05

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

збіжності між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками пояснюється коригуванням проектно-кошторисної документації та виникла необхідність у додаткових обсягах робіт

якості											
Рівень виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків	ремонт	Акт виконаних робіт		100	100		57	57		43	43
Рівень виконання робіт з реконструкції житлових будинків	відр.	Акт виконаних робіт		100	100		50	50		50	50

визначення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

збіжності між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками пояснюється коригуванням проектно-кошторисної документації та необхідністю у додаткових обсягах робіт.

про стан виконання результативних показників

збіжності між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеними видатками пояснюється тим, що під час виконання великих робіт на низці об'єктів, виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що також потребувало коригування проектно-кошторисної документації та, у свою чергу, ожливило закінчення робіт у встановлені строки.

загальний висновок про виконання бюджетної програми

ягом 2024 року відбувалося коригування переліку та перерозподіл фінансування об'єктів (з переліку вилучено 1 об'єкт). З 18 об'єктів введено в експлуатацію 8. По 2 об'єктах ієні відновлювальні роботи. Під час виконання будівельних робіт на низці об'єктів, виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що також потребувало коригування проектно-кошторисної документації та у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені строки. Завершення будівельно-монтажних робіт перенесені на 2025 рік.

почаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

ласовий виконавець обов'язків
ника установи -головного розпорядника
сетних коштів

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)