

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 780 Київська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 7801020 0490 Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	181 650,7	181 650,7	0,0	139 950,3	139 950,3	0,0	-41 700,4	-41 700,4
1	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,0	132 459,4	132 459,4	0,0	100 315,2	100 315,2	0,0	-32 144,2	-32 144,2

Розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік, та проведеними видатками виникла у зв'язку з економією коштів.

2	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,0	49 191,3	49 191,3	0,0	39 635,1	39 635,1	0,0	-9 556,2	-9 556,2
---	---	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	----------	----------

Розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік, та проведеними видатками виникла у зв'язку з економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо капітального ремонту житлових будинків	одиниць	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. № 20-р, від 29 березня 2024 р. № 283 -р від 31 березня 2025 р. № 281 -р, від 13 листопада 2025 р № 1221-р Рішення міжвідомчої комісії	6,0	6,0	0,0

2	Кількість пошкоджених об'єктів, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо реконструкції житлових будинків	одиниць	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. № 20-р, від 29 березня 2024 р. № 283 -р від 31 березня 2025 р. № 281 -р, від 13 листопада 2025 р № 1221-р Рішення міжвідомчої комісії	3,0	3,0	0,0
---	---	---------	--	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність відсутня.

2	продукту					
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій	одиниць	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. № 20-р, від 29 березня 2024 р. № 283 -р, від 31 березня 2025 р. № 281-р, від 13 листопада 2025 р № 1221-р Рішення міжвідомчої комісії	6,0	6,0	0,0
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків, на яких проведено реконструкцію	одиниць	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. № 20-р, від 29 березня 2024 р. № 283 -р, від 31 березня 2025 р. № 281-р, від 13 листопада 2025 р № 1221-р Рішення міжвідомчої комісії	3,0	3,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність відсутня.

3	ефективності					
1	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту з відновленням несучих конструкцій одного житлового будинку	тис. гривень	проектно-кошторисна документація	22 076,6	16 719,2	-5 357,4
2	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції пошкодженого одного житлового будинку	тис. гривень	проектно-кошторисна документація	16 397,1	13 211,7	-3 185,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік, та проведеними видатками пояснюється економією коштів за виконані роботи.

4	якості					
1	Рівень виконання робіт і заходів з капітального ремонту житлових будинків	відсотків	Акт-виконаних робіт	100,0	76,0	-24,0

2	Рівень виконання робіт з реконструкції житлових будинків	відсотків	Акт-виконаних робіт	100,0	81,0	-19,0
---	--	-----------	---------------------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік, та проведеними видатками пояснюється економією коштів за виконані роботи.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Значною мірою результативні показники, затвержені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, досягнуті. Розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік, та проведеними видатками пояснюється економією коштів за виконані роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2025 року на всіх 9 об'єктах (багатоквартирних житлових будинків Київської області) завершено роботи з проведення капітального ремонту з відновленням несучих конструкцій (6 об'єктів) та часткової реконструкції (3 об'єкти).

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

Київська обласна державна адміністрація

ід-47807 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=780, КПК=7801020, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

04.03.2026 11:37:55 Микола КАЛАШНИК (3FAA9288358EC00304000000CDAA3A005CD3DD00)

04.03.2026 12:03:01 відправлено: Київська обласна державна адміністрація (152928)

c96cd0a3-9d5a-4bf9-a6a1-b4ef6346c07d